

Утверждаю
Заместитель главы Администрации
Константиновского района
_____ В.И. Болотных

ПРОТОКОЛ № 3
Совместного заседания Совета по инвестициям при главе
Администрации Константиновского района
и рабочей группы для разработки перечня инвестиционных проектов
Константиновского района

29 сентября 2020 года

г. Константиновск

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Болотных В.И.
Дьячкин В.А.
Алфёров В.И.
Пущеленко А.Г.
Старцев С.А.
Марков В.П.
Кубасова О.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Информация о дополнении реестра инвестиционных проектов Константиновского района.

Докладчик: Болотных В.И.
Содокладчик Телегина Е.В.

2. Информация о реализации инвестиционного проекта «Очистные сооружения канализации, г. Константиновск, Константиновское городское поселение.»

Докладчик: Дьячкин В.А.

РЕШЕНИЕ:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Отделу экономического развития, торговли и бытового обслуживания (Телегина Е.В.) дополнить и откорректировать реестр инвестиционных проектов Константиновского района. Информацию о планируемом объеме инвестиций в 2020 году в рамках реализации

региональных инвестиционных проектов направить в Министерство экономического развития РО.

3. Дьячкину В.А. держать на контроле строительству очистных сооружений канализации. Обеспечить определение источника финансирования дополнительного объема работ.

Протокол вел

Телегина Е.В.

Информация по строительству очистных сооружений канализации

Строительная готовность объекта составляет 95%. До завершения работ подрядчику осталось завершить благоустройство территории ОСК, наладку технологического оборудования, окраску противопожарной краской металлических конструкций АБК, ограждение территории.

В настоящее время получено положительное заключение экспертизы проектной документации. Откорректированный проект был направлен в подрядную организацию 13.07.2020 с отметкой «в производство работ». После получения проектной документации работы на объекте были возобновлены.

В бюджете Константиновского района на 2020 год на строительство очистных сооружений канализации г.Константиновска запланировано 40 434,2 тыс.рублей. В 2020 году освоение средств по объекту составило 14 205,91 тыс.рублей.

В связи с корректировкой проекта увеличилась сметная стоимость объекта на 11 764,27 тыс.рублей. Для оплаты работ подрядной организации необходимо выделение дополнительных средств в пределах 10 процентов от суммы контракта. Определить источник финансирования планируется до 01.11.2020.