Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие транспортной системы» на 2019 год по итогам первого полугодия 2019 года»

Муниципальная программа Константиновского района «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Константиновского района от 05.12.2018 N 1172 (далее – программа).

На реализацию программы в 2019 году в бюджете Константиновского района предусмотрено — 173466,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2019 заключено муниципальных контрактов и договоров подряда и соглашений на сумму 168844,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 10345,8 тыс. рублей или 6,0 % от предусмотренного программой объема средств на год.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 — «Развитие транспортной инфраструктуры» (далее — Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 — «Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского района» (далее — Подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района от 26.02.2018 № 155 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского района» постановлением Администрации Константиновского района от 29.12.2018 N 1277 утвержден план реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие транспортной системы» на 2019 год (далее – план реализации).

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2019 год бюджетом Константиновского района предусмотрено 173366,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2019 заключены муниципальные контракты (в том числе соглашения с муниципальными образованиями, договоры подряда) на сумму 168745,8 тыс. рублей (МК №26 от 23.01.2019, №73 от 18.03.2019, №94 от 01.04.2019, №91 от 01.04.2019, №92 от 01.04.2019, №131 от 30.04.2019, №163 от 31.05.2019, МК №93 от 01.04.2019, МК № 130 от 30.04.2019, МК № 164 от 31.05.2019, МК №64 от 01.03.2019, МК №132 от 30.04.2019, МК №62 от 28.02.2019, МК №408 от 19.12.2018, МК №1 от 17.01.2019, МК №98 от 02.04.2019, МК №98 от 02.04.2019, МК №98 от 02.04.2019, МК №98 от 02.04.2019, МК №32 от 28.01.2019, Соглашение №1 от 17.01.2019). Фактическое освоение средств составило 10345,8 тыс. рублей или 6,0 %.

Планом реализации Подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 8 основных мероприятий. Полностью исполнено 3 основных мероприятия:

«Разработка сметной документации на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» (1.7). В рамках данного мероприятия проведена разработка 3 смет на ремонт и содержание автомобильных дорог. Заключено и исполнено 2 муниципальных контракта.

«Приобретение транспорта, оборудования на транспорт для муниципальных нужд» (1.11). В рамках данного мероприятия осуществлена оплата за поставленную в 2018 году подметально-уборочную машину.

«Субсидии муниципальным унитарным предприятиям Константиновского регулярные перевозки района, осуществляющим пассажиров багажа транспортом автомобильным пригородном сообщении территории В на

Константиновского района, в целях возмещения части затрат, не обеспеченных тарифом» (1.14). В рамках данного мероприятия предоставлена субсидия МУП «Константиновское АТП» на возмещение части затрат, не обеспеченных тарифом.

По 5 основным мероприятиям Подпрограммы 1 срок исполнения не наступил.

Исполнение основного мероприятия 1.2. «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» временно приостановлено в связи с прохождением повторной экспертизы проекта по причине выявления замечаний и недостатков при проведении «Капитального ремонта подъезда от автодороги «г. Шахты – г. Цимлянск» к х. Костино-Горский».

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2019 год бюджетом Константиновского района предусмотрено 100,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2019 заключен муниципальный контракт на сумму 99,0 тыс. рублей (МК №74 от 20.03.2019). В настоящее время подрядной организацией акты выполненных работ не выставлялись. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей или 0,0% от предусмотренного программой объема средств на год.

Планом реализации Подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 3 основных мероприятий. По 2 основным мероприятиям Подпрограммы 2 срок исполнения не наступил.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие транспортной системы» установлено нарушение хода исполнения отдельных мероприятий, а также низкая степень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы.

ОТЧЕТ об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за первое полугодие 2019 года

№ п/п		Ответственный исполнитель,	Результат реализации	Фактическая дата начала	Фактичес кая дата		Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей		
		соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	(краткое описание)	реализации	окончани я реализац ии, наступле	предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату	неосвоенн ых средств и причины их неосвоения
					ния контроль ного события				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры»	заместитель главы Администрации Константиновск ого района Дьячкин В.А., заместитель главы Администрации Константиновск ого городского поселения Агарков А.В.	X	X	X	207005,8	173366,3	10345,8	
2	Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	заместитель главы Администрации Константиновск ого района Дьячкин В.А., заместитель главы Администрации	заключено 7 контрактов на содержание 270 км автомобильных дорог общего пользования местного значения	01.01.2019	2019	12914,3	12914,3	4423,6	

No	Номер и	Ответственный	Результат	Фактическая	Фактичес	Расходы бюджет	ого района на	Объемы	
п/п	наименование	исполнитель,	реализации	дата начала	кая дата	реализацию муниці	реализацию муниципальной программы, тыс. рублей		
		Конетанчитовск	(краткое описание)	реализации	окончани				ых средств
		ого учененного			Я				и причины
		поселениясть/			реализац				их
		Агарков А.В.			ии,				неосвоения
3	Контрольное событие	заместитель	заключено 7	01.01.2019	2019	X	X	X	X
	муниципальной	главы	муниципальных						
	программы 1.1.	Администрации	контрактов						
	Заключение и	Константиновск	1						
	исполнение	ого района							
	муниципальных	Дьячкин В.А.,							
	контрактов	заместитель							
	Konipakiob	главы							
		Администрации							
		Константиновск							
		ого городского							
		поселения							
		Агарков А.В.							
4	Основное	заместитель	заключен	01.01.2019	2019	144976,5	128471,0	710,7	
	мероприятие 1.2.	главы	муниципальный						
	Капитальный ремонт	Администрации	контракт на						
	автомобильных дорог	Константиновск	капитальный						
	общего пользования	ого района	ремонт объекта.						
	местного значения и	Дьячкин В.А.	Ведется повторная						
	искусственных		экспертиза проекта.						
	сооружений на них								
5	Контрольное событие	заместитель	заключен	01.01.2019	2019	X	X	X	X
	муниципальной	главы	муниципальный						
	программы 1.2.	Администрации	контракт на						
	Капитальный ремонт	Константиновск	капитальный						
	подъезда от	ого района	_ремонт объекта.						
	автодороги «г. Шахты	Дьячкин В.А.	Ведется повторная						
	– г. Цимлянск» к х.		экспертиза проекта.						
	Костино-Горский				-0:-				
6	Основное	заместитель	заключен	01.01.2019	2019	46127,4	29002,7	3130,9	
	мероприятие 1.3.	главы	муниципальный						
	Строительство	Администрации	контракт на						
	(реконструкция),	Константиновск	капитальный						

<u>No</u>	Номер и	Ответственный	Результат	Фактическая	Фактичес	Расходы бюджета Константиновского района на			Объемы
п/п	_	исполнитель,	реализации	дата начала	кая дата	реализацию муниці		неосвоенн	
	капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования	соправонитель, Дьяжноствих. (должность/ ФИО)	(फ्राइस्क्रिक् अस्महत्सम्मः)	реализации	окончани я реализац ии, наступле ния контроль ного события				ых средств и причины их неосвоения
7	Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Капитальный ремонт подъезда от автодороги "г. Шахты - г. Цимлянск" к х. Костино-Горский к х. Старозолотовский	заместитель главы Администрации Константиновск ого района Дьячкин В.А.	заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт объекта.	01.01.2019	2019	X	X	X	X
8	Основное мероприятие 1.7: Разработка сметной документации на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	заместитель главы Администрации Константиновск ого района Дьячкин В.А.	заключено 2 муниципальных контракта на разработку 3 смет на ремонт и содержание дорог. Работы исполнены в полном объеме.	01.01.2019	2019	100,0	100,0	100,0	
9	Основное мероприятие 1.11: Приобретение транспорта, оборудования на транспорт для	заместитель главы Администрации Константиновск ого района Дьячкин В.А.	осуществлена оплата за поставленную в прошедшем году подметально- уборочную машину	01.01.2018	2019	1264,0	1264,0	1264,0	

№	Номер и	Ответственный	Результат	Фактическая	Фактичес	Расходы бюджет		Объемы неосвоенн	
п/п	наименование	исполнитель,	реализации	дата начала	кая дата	реализацию муниці	реализацию муниципальной программы, тыс. рублей		
	муниципальных нужд	соисполнитель,	(краткое описание)	реализации	окончани				ых средств
10	Контрольное событие	заместитель	осуществлена	01.01.2018	2019	X	X	X	X
	муниципальной	главы	оплата за						
	программы 1.11.	Администрации	поставленную в						
	Оплата поставленной	Константиновск	прошедшем году						
	в декабре 2018 года	ого района	подметально-						
	подметально-	Дьячкин В.А.	уборочную машину						
	уборочной машины								
11	Основное	заместитель	заключен	01.01.2019	2019	100,0	100,0	0,0	
	мероприятие 1.12:	главы	муниципальный						
	Разработка	Администрации	контракт на						
	документации по	Константиновск	разработку ПКРТИ						
	оптимизации	ого района							
	дорожной	Дьячкин В.А.							
	деятельности								
12	Контрольное событие	заместитель	заключен	01.01.2019	2019	X	X	X	X
	муниципальной	главы	муниципальный						
	программы 1.12.	Администрации	контракт на						
	Разработка программы	Константиновск	разработку ПКРТИ						
	комплексного	ого района							
	развития	Дьячкин В.А.							
	транспортной								
	инфраструктуры								
	(ПКРТИ)								
13	Основное	заместитель	заключено 3	01.01.2019	2019	1014,3	1014,3	216,6	
	мероприятие 1.13:	главы	контракта на						
	Осуществление	Администрации	авторский надзор и						
	технического и	Константиновск	7 контрактов на						
	авторского надзоров за		технический надзор						
	капитальным	Дьячкин В.А.	на объектах						
	ремонтом		капитального						
	муниципальных		ремонта						
	объектов								
	транспортной								
	инфраструктуры								
14	Контрольное событие	заместитель	заключено 2	01.01.2019	2019	X	X	X	X

No	Номер и	Ответственный	Результат	Фактическая	Фактичес	Расходы бюджет	го района на	Объемы	
п/п	наименование	исполнитель,	реализации	дата начала	кая дата	реализацию муниці	ипальной программ	иы, тыс. рублей	неосвоенн
	1.13.1:	герисполнитель,	(крадкое окнусацие)	реализации	окончани				ых средств
	Осуществление	Админниенриции	авторский надзор и		Я				и причины
	технического и	Комоличининыек	4 контракта на		реализац				их
	авторского надзоров за	ого ражина	технический надзор		ии,				неосвоения
	капитальным	Дьячкин В.А.	на объекте		наступле				
	ремонтом подъезда от		капитального		ния				
	автодороги «г. Шахты		ремонта		контроль				
	– г. Цимлянск» к х.		•						
	Костино-Горский								
15	Контрольное событие	заместитель	заключен 1	01.01.2019	2019	X	X	X	X
	1.13.2:	главы	контракт на						
	Осуществление	Администрации	авторский надзор и						
	технического и	Константиновск	3 контракта на						
	авторского надзоров за	ого района	технический надзор						
	капитальным	Дьячкин В.А.	на объекте						
	ремонтом подъезда от		капитального						
	автодороги «г. Шахты		ремонта						
	– г. Цимлянск» к х.								
	Костино-Горский к х.								
	Старозолотовский								
16	Основное	заместитель	предоставлена	01.01.2019	2019	500,0	500,0	500,0	
	мероприятие 1.14:	главы	МУП						
	Субсидии	Администрации	«Константиновское						
	муниципальным	Константиновск	АТП» субсидия на						
	унитарным	ого района	возмещение части						
	предприятиям	Дьячкин В.А.	затрат, не						
	Константиновского		обеспеченных						
	района,		тарифом						
	осуществляющим								
	регулярные перевозки								
	пассажиров и багажа								
	автомобильным								
	транспортом в								
	пригородном								
	сообщении на								
	территории								
	Константиновского								

№	Номер и	Ответственный	Результат	Фактическая	Фактичес	Расходы бюджет	го района на	Объемы	
п/п	наименование	исполнитель,	реализации	дата начала	кая дата	реализацию муниці	ипальной программ	ны, тыс. рублей	неосвоенн
	района, в целях	соисполнитель,	(краткое описание)	реализации	окончани				ых средств
	возмещения части	участник			Я				и причины
	затрат, не	(должность/			реализац				их
	обеспеченных	ФИО)			ии,				неосвоения
	тарифом	·			наступле				
17	Подпрограмма 2	заместитель	X	X	X	100,0	100,0	0,0	
	«Повышение	главы				,	,	,	
	безопасности	Администрации							
	дорожного движения	Константиновск							
	на территории	ого района							
	Константиновского	Дьячкин В.А.							
	района»	757 IKIII 5.71.							
18	Основное	заместитель	проведено	01.01.2019	2019	0,0	0,0	0,0	0,0
	мероприятие 2.1.:	главы	обследование	01.01.2019	2019	,,,	0,0	0,0	0,0
	Осуществление	Администрации	автодорог						
	комплексного	Константиновск	шыгодорог						
	обследования улично-								
	дорожной сети по	ого района							
	автобусным	Дьячкин В.А.,							
	маршрутам и	директор МУП							
	пешеходных	«Константиновск							
		ое АТП»							
	переходов	Драгилев В.И.,							
		начальник отдела							
		ГИБДД Сорокин А.К.							
19	Основное	заместитель	ОГИБДД	01.01.2019	2019	0,0	0,0	0,0	
19	мероприятие 2.2.:	главы		01.01.2019	2019	0,0	0,0	0,0	
	Использование	Администрации	размещена						
	средств массовой	Константиновск	информация по						
	информации для	ого района	БДД в СМИ						
	постоянного	Дьячкин В.А.,							
		начальник							
	освещения вопросов обеспечения	отдела ГИБДД							
	безопасности	Сорокин А.К.,							
	дорожного движения и	-							
	_	тлавы поселении							
	пропаганды культуры								
	поведения участников								

№	Номер и	Ответственный	Результат	Фактическая	Фактичес	Расходы бюджета Константиновского района на			Объемы
п/п	_	исполнитель,	реализации	дата начала	кая дата		реализацию муниципальной программы, тыс. рублей		
	дорожного движения, разных возрастных категорий	соисполнитель, участник (должность/	(краткое описание)	реализации	окончани я реализац				ых средств и причины их
20	Основное мероприятие 2.3.: Разработка проектов организации дорожного движения, технических паспортов автомобильных дорог	заместитель главы Администрации Константиновск ого района Дьячкин В.А.	заключен муниципальный контракт на разработку 69 проектов	01.01.2019	2019	100,0	100,0	0,0	
21	Итого по	X	X	X	X	207105,8	173466,3	10345,8	
	муниципальной программе	Администрация Константиновск ого района	X	X	X	207105,8	173466,3	10345,8	
		Администрация Константиновск ого городского поселения	X	X	X	-	-	-	
		ОГИБДД	X	X	-	-	-	-	-
		МУП «Константиновс кое АТП»	X	Х	-	-	-	-	-