ОТЧЕТ об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского района» за 9 месяцев 2020 года

No	Номер и	Ответственный	Результат	Фактическая	Фактическая	Расходы бюджета Константиновского района			Объемы
п/п	наименование	исполнитель,	реализации	дата начала	дата	на реализацию	муниципальной г	ірограммы,	неосвоенных
		соисполнитель,	(краткое	реализации	окончания		тыс. рублей		средств и
		участник	описание)		реализации,	предусмотрено	предусмотрено	факт на	причины их
		(должность/			наступления	муниципальной	сводной	отчетную	неосвоения
		ФИО)			контрольного	программой	бюджетной	дату	
					события		росписью		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Подпрограмма 1	Заместитель	X	X	X	41034,3	43665,3	14805,9	28859,4
	«Создание условий	главы							
	для обеспечения	Администрации							
	бесперебойности и	Константиновск							
	роста качества	ого района							
	жилищно-	Дьячкин							
	коммунальных услуг	Виталий							
	на территории	Александрович;							
	Константиновского	глава							
	района»	Администрации							
		Константиновск							
		ого городского							
		поселения							
		Казаков Андрей							
		Анатольевич							
2	Основное	Заместитель	Строительство	01.01.2020	31.12.2020	40434,3	40434,3	14205,9	26228,4
	мероприятие 1.1	главы	очистных						
	Строительство,	Администрации	сооружений						
	реконструкция и	Константиновск	канализации г.						
	капитальный ремонт	ого района	Константиновск						
	объектов	Дьячкин	a						
	канализационного	Виталий	Константиновск						
	хозяйства, включая	Александрович;	ого района						
	разработку проектной	глава	Ростовской						
	документации	Администрации	области. Работы						
		Константиновск	идут с						
		ого городского	нарушением						

	поселения Казаков Андрей	графика работ						
	Анатольевич							
Контрольное событие	Заместитель	Было получено	X	31.12.2020	X	X	X	X
муниципальной	главы	заключение						
программы 1.1	Администрации	экспертизы по						
Строительство	Константиновск	откорректирован						
очистных сооружений	ого района	ному проекту.						
канализации	Дьячкин	Работы						
г.Константиновска	Виталий	возобновлены						
константиновского	Александрович;							
района Ростовской	глава							
области	Администрации							
	Константиновск							
	ого городского							
	поселения							
	Казаков Андрей							
	Анатольевич							
Основное	Заместитель	Заключен	01.01.2020	31.12.2020	0,0	2031,0	0	2031,0
мероприятие 1.3	главы	муниципальный			ĺ	,		ŕ
Расходы на	Администрации	контракт №23 от						
приобретение	Константиновск	19.10.2020 c						
специализированной	ого района	ООО «Завод						
коммунальной	Дьячкин	Специальной						
техники	Виталий	Техники» на						
	Александрович;	поставку						
	глава	специализирован						
	Администрации	ной						
	Константиновск	(коммунальной)						
	ого городского	техники						
	поселения	Автомобиль						
	Казаков Андрей	ΓA3-C41R13						
	Анатольевич							
Основное	Заместитель	Предоставление	01.01.2020	31.12.2020	600,0	1200,0	600,0	600,0
мероприятие 1.4	главы	субсидии				,		, -
Субсидии	Администрации	муниципальном						
муниципальным	Константиновск	у унитарному						
унитарным	ого района	предприятию						
предприятиям,	Дьячкин	«Исток». В						

осуществляющим	Виталий	настоящее время						
деятельность в сфере	Александрович	комиссия не						
жилищно-		проводилась						
коммунального								
хозяйства,-на								
финансовое								
обеспечение затрат,								
связанных								
выполнением работ и								
оказанием услуг по								
водоснабжению и								
водоотведению								
потребителям в								
Константиновском								
районе								
Подпрограмма 2	Заместитель	X	X	X	154,8	154,8	130,2	24,6
«Развитие жилищного	главы					ŕ	•	
хозяйства в	Администрации							
Константиновском	Константиновск							
районе»	ого района							
1	Дьячкин							
	Виталий							
	Александрович							
Основное	Заместитель	Перечисление	01.01.2020	31.12.2020	154,8	154,8	130,2	24,6
мероприятие 2.1	главы	взносов на			,	,	,	
Расходы на уплату	Администрации	капитальный						
взносов на	Константиновск	ремонт общего						
капитальный ремонт	ого района	имущества						
общего имущества	Дьячкин	многоквартирны						
многоквартирных	Виталий	х домов по						
домов по	Александрович	помещениям,						
помещениям,	, , ,	находящимся в						
находящимся в		собственности						
собственности		Константиновск						
Константиновского		ого района.						
района		Соглашение 85-						
r		мо от 29.10.2014						
				24 42 2020				
Контрольное событие	Заместитель	Перечислены	X	31.12.2020	X	X	X	X

программы 2.1	Администрации	«Фонд						
Перечисление взносов	Константиновск	капитального						
на капитальный	ого района	ремонта»						
ремонт общего	Дьячкин	_						
имущества	Виталий							
многоквартирных	Александрович							
домов по								
помещениям,								
находящимся в								
собственности								
Константиновского								
района								
Подпрограмма 3	Заместитель	X	X	X	4476,4	43414,1	0,0	43414,1
«Формирование	главы							,
современной	Администрации							
городской среды на	Константиновск							
территории	ого района							
Константиновского	Дьячкин							
района»	Виталий							
_	Александрович;							
	глава							
	Администрации							
	Константиновск							
	ого городского							
	поселения							
	Казаков Андрей							
	Анатольевич							
Основное	Заместитель	Заключен	01.01.2020	31.12.2020	0,0	39494,2	0,0	39494,2
мероприятие 3.1	главы	муниципальный						
Реализация	Администрации	контракт №22 от						
мероприятия по	Константиновск	28.09.2020 с ИП						
благоустройству	ого района	Кошаташян						
общественных	Дьячкин	Амлет						
территорий	Виталий	Грандович на						
Константиновского	Александрович;	выполнение						
района	глава	работ по						
	Администрации	благоустройству						
	Константиновск	общественного						
	ого городского	пространства по						

	поселения	ул.Набережной						
	Казаков Андрей	от ул.Топилина						
	Анатольевич	до ул.1 Мая						
	7 III a TOVIDEDIT T	(Пляж) 2 этап						
Основное	Заместитель	Заключены	01.01.2020	31.12.2020	4476,4	3919,9	0,0	3919,9
мероприятие 3.2	главы	муниципальные	01.01.2020	51.12.2020	7770,7	5515,5	0,0	5515,5
Реализация проектов	Администрации	контракты №11						
инициативного	Константиновск	от 15.06.2020 с						
бюджетирования	ого района	ИП Арутюнян						
оюджетирования	Дьячкин	Арутюн						
	Виталий	Леваевич на						
	Александрович;	выполнение работ по						
	глава							
	Администрации Константиновск	благоустройству спортивной и						
		детской						
	ого городского							
	поселения	площадок по						
	Казаков Андрей Анатольевич	адресу:						
	Анатольевич	ул.Буденного 25-						
		а, № 12 от 15.06.2020 с ИП						
		Арутюнян						
		Арутюн						
		Леваевич на						
		выполнение						
		работ по						
		благоустройству						
		спортивной и						
		детской						
		площадок по						
		адресу:						
		пересечение						
		ул.Новая и						
77	77	ул.Молодежная	77	37	46004.0	050040	1.400.0.4	5 5500 1
Итого по	X	X	X	X	46881,8	87234,2	14936,1	72298,1
муниципальной	Заместитель	X	X	X	46881,8	87234,2	14936,1	72298,1
программе	главы							
	Администрации							
	Константиновск							

ого района			
Дьячкин			
Виталий			
Александрович			

Заместитель главы Администрации Константиновского района

В.А. Дьячкин

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского района» на 2020 год по итогам 9 месяцев 2020 года»

Муниципальная программа Константиновского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» утверждена постановлением Администрации Константиновского района от 20.11.2018 № 1119 (далее – программа).

На реализацию программы в 2020 году в бюджете Константиновского района предусмотрено — 87234,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2020 заключено муниципальных контрактов и договоров подряда и соглашений на сумму 87234,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 14936,1 тыс. рублей или 17,1% от общей суммы средств выделенных из бюджета Константиновского района на реализацию данной программы.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Константиновского района» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 — «Развитие жилищного хозяйства в Константиновском районе» (далее — Подпрограмма 2);

Подпрограмма 3- «Формирование современной городской среды на территории Константиновского района».

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района от 26.02.2018 № 155 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского района» постановлением Администрации Константиновского района утвержден план реализации муниципальной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского района» на 2020 год (далее – план реализации).

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2020 год бюджетом Константиновского района предусмотрено 43665,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2020 заключены муниципальные контракты (в том числе соглашения с муниципальными образованиями, договоры подряда) на сумму 40434,3 тыс. рублей (МК №19 от 08.11.2016, МК №1 от 27.05.2020, МК №23 от 19.10.2020). Фактическое освоение средств составило 14805,9 тыс. рублей или 33,9% от общей суммы средств, выделенных на реализацию данной подпрограммы.

Планом реализации Подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 3 основных мероприятий. Полностью исполнено 1 основное мероприятие:

«Субсидии муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства,- на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению потребителям в Константиновском районе» (1.4.). В рамках данного мероприятия проведены работы в х.Гапкин и ст.Николаевской по ремонту водопроводных сетей и заменено 15 насосов в сельских поселениях района. Заключено и исполнено 1 соглашение и 1 дополнительное соглашение.

По 2 основным мероприятиям Подпрограммы 1 срок исполнения не наступил.

По основному мероприятию 1.1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектной документации» Подпрограммы 1 работы идут с нарушением графика работ. Это связанно с приостановкой работ в связи с необходимостью прохождения повторной экспертизы проектной документации.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2020 год бюджетом Константиновского района предусмотрено 154,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2020 заключено соглашение на сумму 130,2 тыс. рублей (Соглашение 85-мо от 29.10.2014). Фактическое освоение средств составило 130,2 тыс. рублей или 0,8% от общей суммы средств, выделенных на реализацию данной подпрограммы.

Планом реализации Подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2020 год бюджетом Константиновского района предусмотрено 43414,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2020 заключены муниципальные контракты и соглашения на сумму 43414,1,0 тыс. рублей (МК №11 от 15.06.2020, МК №12 от 15.06.2020, МК №22 от 28.09.2020). На 01.10.2020 подрядной организацией акты выполненных работ не выставлялись.

Планом реализации Подпрограммы 3 предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского района» установлено нарушение хода исполнения отдельных мероприятий, а также низкая степень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы.