



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2021

г. Константиновск

№ 78/181-П

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
Константиновского района «Территориальное планирование и
обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Константиновского района» за 2020 год**

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района от 12.02.2018 № 116 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района», постановлением Администрации Константиновского района от 26.02.2018 № 155 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского района», Администрация Константиновского района **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Константиновского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Константиновского района» за 2020 год (согласно приложению к постановлению).

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Константиновского района и опубликованию в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Константиновского района В.А. Дьячкина.

Глава Администрации
Константиновского района

В.Е. Калмыков

Постановление вносит отдел архитектуры и градостроительства

Приложение к постановлению
Администрации Константиновского района
от _____ 2021 № _____

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Константиновского района
«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Константиновского района» за 2020 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, в рамках реализации муниципальной программы Константиновского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Константиновского района», утвержденной постановлением Администрации Константиновского района от 06.11.2018 №1069 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых улучшены жилищные условия 68 семей.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1. «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан», предусмотрена реализация четырех основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение жильем молодых семей в Константиновском районе». В 2020 году между Администрацией Константиновского района и Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области заключены Соглашения на сумму 45953,714 тыс. рублей, выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 57 молодым семьям. 56 семей, получившие свидетельства, приобрели жилые помещения. 1 семья занимается подбором жилого помещения. Неосвоенные средства перечислены на счет временного распоряжения Администрации Константиновского района. Указанные средства будут перечислены на счет молодой семье после предоставления документов на финансирование.

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. На исполнение мероприятия «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в январе 2020 года заключен Договор с Министерством строительства РО на 10330,0 тыс. рублей на обеспечение жильем 12 детей-сирот. По результатам конкурса приобретено 12 жилых помещений на сумму 10330,0 тыс. рублей. Все жилые помещения переданы детям-сиротам по договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда.

Основное мероприятие 1.3. «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12.01.1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Для осуществления данного мероприятия предусмотрены средства для предоставления субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны в части приема и оформления необходимых документов в размере 2 т.р. Средства не освоены в связи с тем, что поставленными на учет гражданами по указанному мероприятию жилье в течение 2020 года не приобреталось.

В рамках подпрограммы 2. Развитие территорий для жилищного строительства в Константиновском районе, предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городского и сельских поселений Константиновского района Ростовской области в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и сведений о границах территориальных зон в соответствии с градостроительным кодексом РФ.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- увеличение средств на софинансирование подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан».

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнования и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объём запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 62078,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района - 2332,4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 32544,7 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из областного бюджета - 26370,0 тыс. рублей;

План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов Константиновского района от 24.12.2019 №276 «О бюджете Константиновского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 62078,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью - 62078,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района - 2332,4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 32544,7 тыс. рублей.

безвозмездные поступления из областного бюджета - 26370,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 62059,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района - 2327,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 32540,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета - 26361,4 тыс. рублей;

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Константиновского района и безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района составил 18,5 тыс. рублей, в связи оплатой остатка по кредитному договору, заключенному молодой семьей

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено десять показателей, по пяти из которых фактически значения соответствуют плановым, по трем показателям фактические значения превышают плановые, по двум показателям фактические значения ниже плановых.

Показатель 1 «Доля семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве семей – претендентов на получение социальных выплат» - плановое значение - 75, фактическое значение – 98.

Показатель 2 «Количество перспективных земельных участков, предполагаемых для предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, на которых планируется жилищное строительство и в отношении которых Администрацией Константиновского района выполнено межевание» — плановое значение 50, фактическое значение – 41. В связи с передачей полномочий по распоряжению земельными участками городскому поселению, согласно федеральному закону №171 ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", распоряжение земельными участками в сельских поселениях находятся в ведении района, распоряжение земельными участками, в том числе земельными участками для многодетных, переданы в городское поселение. Т.о. Администрацией Константиновского района выполнено межевание на 41 земельном участке в сельских поселениях.

Показатель 3. Темп ввода жилья в эксплуатацию. плановое значение 102,1, фактическое значение – 102,1.

Показатель 1.1 «Количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и получивших меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий» - плановое значение 63, фактическое значение – 68.

Показатель 1.2 «Показатель 1.2. Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) участниками, состоящими на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и получивших меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий — плановое значение- 0,8, фактическое значение – 0,8.

Показатель 1.3. «Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» - плановое значение -5, фактическое значение – 0. Мероприятие не реализовано в связи с отсутствием финансирования.

Показатель 2.1. «Доля земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории» -плановое значение - 100, фактическое значение – 100.

Показатель 2.2. «Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья» плановое значение 9, фактическое значение – 9.

Показатель 2.3 «Увеличение ежегодных объемов жилищного строительства» плановое значение 5,8, фактическое значение – 6,0.

Показатель 2.4 «Увеличение доли индустриального жилищного строительства» плановое значение 6,25, фактическое значение – 6,25.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 -1;

степень достижения целевого показателя 2-0;

степень достижения целевого показателя 3- 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 -1;

степень достижения целевого показателя 1.2 -1;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 0;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1;
степень достижения целевого показателя 2.3 – 1;
степень достижения целевого показателя 2.4 -1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,8 что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 0,75 (3/4), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

2. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 0,75 (3/4).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:
 $62059,9 \text{ тыс. рублей} / 62078,4 \text{ тыс. рублей} = 1.$

3.3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского района, областного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию

муниципальной программы:

$0,75/1=0,75$ в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

$0,8 \times 0,5 + 0,75 \times 0,3 + 0,75 \times 0,2 = 0,8$, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

В ходе исполнения муниципальной программы в 2020 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2020 году участниками муниципальной программы расходы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Условия софинансирования расходных обязательств Администрации Константиновского района при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году соблюдены.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 год.

№ п/п	Номер и наименование <1>	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации и/или реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»	Администрация Константиновского района (Отдел архитектуры, градостроительства, дорожного строительства, электро-, газоснабжения, транспорта и связи)	X	X	X			
2	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение жильем молодых семей в Константиновском районе	Администрация Константиновского района (Отдел архитектуры, градостроительства, дорожного строительства, электро-, газоснабжения, транспорта и связи)	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Предоставление социальной поддержки молодым семьям	В 2020 году между Администрацией Константиновского района и Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области заключено	Неосвоенные средства перечислены на счет временного распоряжения Администрации Константиновского

							Соглашение на сумму 45953,714 тыс. рублей, выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья молодым семьям. 57 семей, получившие свидетельства, приобрели жилые помещения. 1 семья занимается подбором жилого помещения.	района. Указанные средства будут перечислены на счет молодой семье после предоставления документа в на финансирование. Срок действия свидетельства до 25.07.2021 г.
3	Основное мероприятие 1.2 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»	Администрация Константиновского района (Отдел архитектуры, градостроительства, дорожного строительства, электро-, газоснабжения, транспорта и связи)	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Предоставление социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, установленным федеральным и областным законодательст	На исполнение мероприятия «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в январе 2020 года заключен Договор с Министерством строительства	

						вом	РО на 10330,0 тыс. рублей на обеспечение жильем 12 детей-сирот. По результатам конкурса приобретено 12 жилых помещений на сумму 10330,0 тыс. рублей. Все жилые помещения переданы детям-сиротам по договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда.	
4	Основное мероприятие 1.3. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12.01.1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»	Администрация Константиновского района (Отдел архитектуры, градостроительства, дорожного строительства, электро-, газоснабжения, транспорта и связи)	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Предоставление социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, установленным федеральным законодательством	Для осуществления данного мероприятия предусмотрены средства для предоставления субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем	Средства не освоены в связи с тем, что поставлены на учет гражданами по указанному мероприятию жилье в течение 2020 года не

							ветеранов Великой Отечественной войны в части приема и оформления необходимых документов в размере 2 т.р.	приобреталась.
7	Подпрограмма 2 Развитие территорий для жилищного строительства в Константиновском районе	Администрация Константиновского района (Отдел архитектуры, градостроительства, дорожного строительства, электро-, газоснабжения, транспорта и связи)	X	X	X			
8	Основное мероприятие 2.1. Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городского и сельских поселений Константиновского района Ростовской области в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и сведений о границах территориальных зон в соответствии с градостроительным кодексом РФ	Администрация Константиновского района (Отдел архитектуры, градостроительства, дорожного строительства, электро-, газоснабжения, транспорта и связи)	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Разработка проектов внесения изменений в генеральные планы городского и сельских поселений	Разработка проектов внесения изменений в генеральные планы городского и 6 сельских поселений	

СВЕДЕНИЯ
 об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
 муниципальной программы за 2020 г.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Константиновского района»	Всего	62078,4	62078,4	62059,9
	бюджет Константиновского района	2332,4	2332,4	2327,0
	безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района	59746,0	59746,0	59732,9
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	- федерального бюджета	32544,7	32544,7	32540,3
	- областного бюджета	26370,0	26370,0	26361,4
	- бюджетов поселений	831,3	831,3	831,2
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ			
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования			
	бюджеты поселений			X
	внебюджетные источники			X
Подпрограмма 1.	Всего	56384,5	56384,5	56366,1

1	2	3	4	5
«Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»	бюджет Константиновского района	2149,3	2149,3	2143,9
	безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района	54235,2	54235,2	54222,2
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	- федерального бюджета	32544,7	32544,7	32540,3
	- областного бюджета	21690,5	21690,5	21681,9
	- бюджетов поселений			
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ			
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования			
	бюджеты поселений		X	
внебюджетные источники			X	
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение жильем молодых семей в Константиновском районе	Всего	46052,5	46052,5	46036,1

1	2	3	4	5
<p>Основное мероприятие 1.2 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»</p>	Всего	10330,0	10330,0	10330,0
<p>ОМ 1.3 полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12.01.1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»</p>	Всего	2,0	2,0	0
<p>Основное мероприятие 1.4.Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 №5-ФЗ</p>	Всего			

1	2	3	4	5
«О ветеранах» и от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»				
Подпрограмма 2. Развитие территорий для жилищного строительства в Константиновском районе	Всего	5693,9	5693,9	5693,8
	бюджет Константиновского района	183,1	183,1	183,1
	безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района	5510,8	5510,8	5510,7
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	- федерального бюджета			
	- областного бюджета	4679,5	4679,5	4679,5
	- бюджетов поселений	831,3	831,3	831,2
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ			
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования			
	бюджеты поселений			
внебюджетные источники				
ОМ 2.1 Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и	Всего	5693,9	5693,9	5693,8

1	2	3	4	5
застройки городского и сельских поселений Константиновского района Ростовской области в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и сведений о границах территориальных зон в соответствии с градостроительным кодексом РФ				

Сведения о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Ед. измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2019	2020		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Константиновского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Константиновского района						
1.	Показатель 1. Доля семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве семей – претендентов на получение социальных выплат	процентов	75	75	98	В связи с увеличением финансирования подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»
2.	Показатель 2. Количество перспективных земельных участков, предполагаемых для предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, на которых планируется жилищное строительство и в отношении которых Администрацией Константиновского района выполнено межевание.	Шт.	50	50	41	В связи с передачей полномочий по распоряжению земельными участками городскому поселению, согласно федеральному закону №171 ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", распоряжение земельными участками в сельских поселениях находятся в ведении района, распоряжение земельными участками, в том числе земельными участками для многодетных, переданы в городское поселение. Т.о. Администрацией Константиновского района выполнено межевание на 28 земельных участках в сельских

						поселениях.
3.	Показатель 3. Темп ввода жилья в эксплуатацию	процентов	100,6	102,1	102,1	
Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»						
4.	Показатель 1.1. Количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и получивших меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий	семей	51	63	68	В связи с увеличением финансирования подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»
5.	Показатель 1.2. Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) участниками, состоящими на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и получивших меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий	тыс. кв. м	0,4	0,8	0,8	В связи с увеличением финансирования подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»
6.	Показатель 1.3. Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции	семей	0	5	0	В связи с отсутствием финансирования
Подпрограмма 2 «Развитие территорий для жилищного строительства в Константиновском районе»						
7.	Показатель 2.1. Доля земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты	процентов	100	100	100	

	планировки и межевания территории					
8.	Показатель 2.2. Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья	Единиц	10	9	9	
9.	Показатель 2.3 Увеличение ежегодных объемов жилищного строительства	тыс. кв. м	5,2	5,8	6,0	
10.	Показатель 2.4 Увеличение доли индустриального жилищного строительства	процентов	5,0	6,25	6,25	