



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

оот 23.07.2020

№ 78/671-П

г. Константиновск

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы  
Константиновского района «Развитие транспортной системы» за 2019 год**

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района от 12.02.2018 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района», постановлением Администрации Константиновского района от 16.02.2018 № 155 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Константиновский район» Администрация Константиновского района **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Константиновского района от 05.12.2018 № 1172, по результатам за 2019 год согласно приложению.

2. Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Константиновского района [www.konstadmin.ru](http://www.konstadmin.ru).

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Константиновского района по вопросам строительства, архитектуры, электро-, газоснабжения, транспорта, связи, дорожного строительства и ЖКХ, связи с правоохранительными органами Дьячкина В.А.

Глава Администрации  
Константиновского района

В.Е. Калмыков



## ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие транспортной системы» за 2019 год

### 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Константиновского района, повышения уровня безопасности движения в рамках реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Константиновского района от 05.12.2018 № 1172 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечено содержание 270 километров автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- капитально отремонтировано 11,7 километров и отремонтировано 0,55 километра автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- разработана проектная документация по 1 объекту реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- построено 1,2 км автомобильных дорог общего пользования местного значения с привлечением внебюджетных источников финансирования;
- разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Константиновского района;
- разработаны проекты организации дорожного движения на 70 автодорог района;
- обеспечено субсидирование муниципального унитарного предприятия, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки на территории Константиновского района, что позволило погасить часть задолженности предприятия;
- приобретена 1 единица дорожной коммунальной техники.

2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и/или приоритетных проектов (программы), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» предусмотрена реализация 12 основных мероприятий и 13 контрольных событий.

*Основное мероприятие 1.1. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»* выполнено в полном объеме. По итогам основного мероприятия осуществлено годовое содержание 270 км автомобильных дорог общего пользования местного значения Константиновского района и Константиновского городского поселения, отремонтировано 0,55 км автодорог (участок дороги по ул. Атаманская, ул. Коммунистическая в г. Константиновск, по ул. Лесная в х. Ведерников).

*Основное мероприятие 1.2. «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»* выполнено в полном объеме. Завершен капитальный ремонт подъезда от автодороги «г. Шахты – г. Цимлянск» к х. Костино-Горский, протяженностью 9,6 км. Стоимость выполненных работ – 127 846,45 тыс. рублей.

*Основное мероприятие 1.3. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования* выполнено частично. Завершен капитальный ремонт подъезда от автодороги «г. Шахты – г. Цимлянск» к х. Костино-Горский к х. Старозолотовский, протяженностью 2,1 км. Стоимость выполненных работ – 28 455,79 тыс. рублей. Не начаты работы по реконструкции территориальной автомобильной дороги общего пользования х. Кременской – х. Почтовый – х. Нижнекалинов Константиновского района, т.к. в отчетном году не был заключен муниципальный контракт на выполнение строительных работ вследствие позднего предоставления субсидии, а также наличия недостатков в проектной документации.

*Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них* выполнено в полном объеме. Получено положительное заключение экспертизы № 61-1-1-3-024525-2019Т от 13.09.2019 г. по откорректированному проекту на «Капитальный ремонт подъезда от автодороги «г. Шахты – г. Цимлянск» к х. Костино-Горский» и заключение о достоверности по сметной стоимости № 61-1-0940-19 от 19.09.2019 г. по данному проекту.

*Основное мероприятие 1.5. Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них* выполнено частично. Выполнено строительство дорог по ул. Ростовская, ул. Западная, ул. Заречная в х. Старая Станица общей протяженностью 1,2 км с привлечением внебюджетных источников финансирования.

*Основное мероприятие 1.6. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них* выполнены в полном объеме. Разработан «проект планировки и межевания» по реконструкции территориальной автомобильной дороги общего пользования х. Кременской – х. Почтовый – х.

Нижнекалинов Константиновского района, необходимый про проведения строительных работ.

*Основное мероприятие 1.7. «Разработка сметной документации»* выполнено в полном объеме. По итогам основного мероприятия осуществлена разработка сметной документации на летнее и зимнее содержание 270 км автомобильных дорог общего пользования местного значения Константиновского района и Константиновского городского поселения.

*Основное мероприятие 1.11. «Приобретение транспорта, оборудования на транспорт для муниципальных нужд»* выполнено в полном объеме. Заключен муниципальный контракт на поставку подметально-уборочной машины стоимостью 1264,0 тыс. рублей, техника была доставлена в г. Константиновск, осуществлена оплата.

*Основное мероприятие 1.12: Разработка документации по оптимизации дорожной деятельности* выполнено в полном объеме. Разработана и утверждена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Константиновского района.

*Основное мероприятие 1.13. Осуществление технического и авторского надзоров за капитальным ремонтом муниципальных объектов транспортной инфраструктуры* выполнено в полном объеме. В ходе капитального ремонта объектов: «Капитальный ремонт подъезда от автодороги «г. Шахты – г. Цимлянск» к х. Костино-Горский к х. Старозолотовский», «Капитальный ремонт подъезда от автодороги «г. Шахты – г. Цимлянск» к х. Костино-Горский» осуществлялся технический и авторский надзоры.

*Основное мероприятие 1.14. «Субсидии муниципальным унитарным предприятиям Константиновского района, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном сообщении на территории Константиновского района, в целях возмещения части затрат, не обеспеченных тарифом»* выполнено в полном объеме. Предоставлена субсидия в размере 500,0 тыс. рублей МУП «Константиновское АТП», осуществляющему регулярные пассажирские перевозки на территории Константиновского района, на возмещение части затрат в связи с предоставлением транспортных услуг населению по муниципальным маршрутам в границах Константиновского района, на основании Решения от 25.12.2019 г. Администрации Константиновского района о предоставлении субсидии муниципальным унитарным предприятиям Константиновского района, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном сообщении на территории Константиновского района.

*Основное мероприятие 1.15. Расходы на осуществление технического и авторского надзоров за строительством и реконструкцией муниципальных объектов транспортной инфраструктуры* не выполнено. Технический и авторский надзоры не осуществлялись, т.е. не был заключен контракт на реконструкцию территориальной автомобильной дороги общего пользования х. Кременской – х. Почтовый – х. Нижнекалинов Константиновского района.

В рамках подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского района» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

*Основное мероприятие 2.1. Осуществление комплексного обследования улично-дорожной сети по автобусным маршрутам и пешеходных переходов* выполнено в полном объеме. 2 раза в год осуществлялись комплексные обследования улично-дорожной сети по автобусным маршрутам и пешеходных переходов.

*Основное мероприятие 2.2. Использование средств массовой информации для постоянного освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения и пропаганды культуры поведения участников дорожного движения, разных возрастных категорий* выполнено в полной мере. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и газете «Донские огни» размещалась информация по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения и пропаганды культуры поведения участников дорожного движения.

*Основное мероприятие 2.3. Разработка проектов организации дорожного движения, технических паспортов автомобильных дорог* выполнена в полном объеме. Разработано и утверждено 70 проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения Константиновского района.

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» предусмотрено выполнение 13 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 10, с нарушением срока – 1; не достигнуто – 2.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

### 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2019 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- несоблюдение подрядчиком сроков выполнения работ по муниципальному контракту № 30 от 05.08.2019 г. на «реконструкцию территориальной автомобильной дороги общего пользования по ул. Комсомольская г. Константиновск Ростовской области». Вследствие этого в установленные сроки не были выполнены предусмотренные графиком производства работ объемы строительства, не освоены в полном объеме денежные средства. Также повлияли неподходящие для производства работ погодные условия.

- предоставление финансовых средств в IV кв. отчетного года на реализацию проекта «реконструкции территориальной автомобильной дороги общего пользования х. Кременской - х. Почтовый – х. Нижнекалинов Константиновского района», а также наличие в проекте недоработок не позволили заключить своевременно муниципальный контракт на строительные

работы, на осуществление технического и авторского надзоров за реконструкцией объекта.

- неподходящие для производства работ погодные условия.

#### 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год 230 691,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района – 15 894,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 214 282,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджета поселений – 0,0 тыс. рублей;

бюджеты поселений – 514,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Константиновского района от 24.12.2018 № 230 «О бюджете Константиновского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 230 177,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 230 177,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района – 15 894,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 214 282,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджета поселений – 0,0 тыс. рублей;

бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 191 370,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района – 14 063,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 177 109,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджета поселений – 0,0 тыс. рублей;

бюджеты поселений – 197,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Константиновского района и безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района составил 39 004,9 тыс. рублей, из них:

31 341,3 тыс. рублей - несоблюдение подрядчиком сроков выполнения работ по муниципальному контракту;

5 050,6 тыс. рублей – незаключение контракта до конца года на реконструкцию объекта;

831,8 тыс. рублей – превышение сметной стоимости объекта в сравнении с фактическими затратами на строительство;

1 424,7 – невозможность исполнения работ в связи с неподходящими погодными условиями;

356,5 тыс. рублей – экономия в ходе заключения контрактов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 г. приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

#### 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 5 из которых фактически значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года»: план - 61,5 %, факт - 61,5 %;

Показатель 2 «Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий»: план - 6 человек, факт - 5 человек.

Показатель 1.1. «Количество километров построенных, реконструируемых, капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения»: план - 11,7 км, факт - 11,7 км.

Показатель 2.1. «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий»: план - 6 человек, факт - 5 человек.

Показатель 2.2. «Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий»: план - 9,08 число погибших на 100 пострадавших, факт - 9,06 число погибших на 100 пострадавших.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

#### Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

---

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 - 1,0.

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,0;



степень достижения целевого показателя 2.1 - 1,0. степень достижения целевого показателя 2.2 - 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 0,7, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,6.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:  
 $191\ 370,1 \text{ тыс. рублей} / 230\ 691,6 \text{ тыс. рублей} = 0,83$

3.3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского района, областного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

$0,6 / 0,83 = 0,72$ , в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

$1,0 \times 0,5 + 0,7 \times 0,3 + 0,72 \times 0,2 = 0,85$ , в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2019 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры»	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А., заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В.	X	X	X	X	X	X
2	Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А., заместитель главы	31.12.19	01.01.19	31.12.19	обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе, безопасности дорожного движения на местной сети автомобильных дорог	обеспечено содержание и ремонт 270 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, что позволило обеспечить безопасность дорожного	неподходящие погодные условия не позволили освоить весь объем средств, предусмотренных

		Администрации Константиновск ого городского поселения Агарков А.В.					движения на местной сети автомобильных дорог	нных заключенны ми контрактами
3	Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Заключение и исполнение муниципальных контрактов	заместитель главы Администрации Константиновск ого района Дьячкин В.А., заместитель главы Администрации Константиновск ого городского поселения Агарков А.В.	31.12.19	01.01.19	31.12.19	заключение 3 муниципальных контрактов, выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов	заключено 6 муниципальных контрактов на весь объем предусмотренных бюджетом средств	
4	Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	заместитель главы Администрации Константиновск ого района Дьячкин В.А.	10.12.19	01.01.19	10.12.19	капитально от- ремонттировать 9,6 км автомобильных дорог	капитально от- ремонттировано 9,6 км автомобильных дорог	
5	Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Капитальный ремонт подъезда от автодороги «г. Шахты – г. Цимлянск» к х. Костино-Горский	заместитель главы Администрации Константиновск ого района Дьячкин В.А.	10.12.19	01.01.19	10.12.19	капитально от- ремонттировать 9,6 км подъезда от автодороги «г. Шахты – г. Цимлянск» к х. Костино- Горский	заключен контракт, капитально от- ремонттировано 9,6 км подъезда от автодороги «г. Шахты – г. Цимлянск» к х. Костино- Горский	
6	Основное мероприятие 1.3. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и	заместитель главы Администрации Константиновск	31.12.19	01.01.19	31.12.19	капитально от- ремонттировать 2,1 км автомобильных дорог и осуществить 1-й этап	капитально от- ремонттировано 2,1 км автомобильных дорог	незаключен контракт до конца года на реконструкции

	ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования	ого района Дьячкин В.А.				реконструкции 9,88 км автомобильной дороги		ю объекта, вследствие наличия недочетов в проекте
7	Контрольное событие 1.3.1. Капитальный ремонт подъезда от автодороги «г. Шахты – г. Цимлянск» к х. Костино-Горский к х. Старозолотовский	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А	01.11.19	01.01.19	01.11.19	капитально отремонтировать 2,1 км подъезда от автодороги «г. Шахты – г. Цимлянск» к х. Костино-Горский к х. Старозолотовский	заключен контракт, капитально отремонтировано 2,1 км подъезда от автодороги «г. Шахты – г. Цимлянск» к х. Костино-Горский к х. Старозолотовский	
8	Контрольное событие 1.3.2. Реконструкция территориальной автомобильной дороги общего пользования х. Кременской – х. Почтовый – х. Нижнекалинов Константиновского района	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А	31.12.19	01.10.19	31.12.19	осуществить 1-й этап реконструкции 9,88 км территориальной автомобильной дороги общего пользования х. Кременской – х. Почтовый – х. Нижнекалинов	подготовлена аукционная документация	не заключен контракт до конца года на реконструкцию объекта, вследствие наличия недочетов в проекте
9	Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А	01.10.19	01.06.19	01.10.19	провести корректировку ПСД и получить заключение экспертизы	заключен контракт, проведена корректировка ПСД и получено заключение экспертизы	
10	Контрольное событие 1.4. Получение положительного	заместитель главы	01.10.19	01.06.19	01.10.19	провести корректировку ПСД и получить	проведена корректировка ПСД на	

	заключения экспертизы по откорректированному проекту на «Капитальный ремонт подъезда от автодороги «г. Шахты – г. Цимлянск» к х. Костино-Горский»	Администрации Константиновского района Дьячкин В.А				заключение экспертизы	«Капитальный ремонт подъезда от автодороги «г. Шахты – г. Цимлянск» к х. Костино-Горский» и получено заключение экспертизы	
11	Основное мероприятие 1.5: Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А., заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В.	31.12.19	01.06.19	31.12.19	осуществить 1-й этап реконструкции 2,7 км автомобильной дороги, осуществить строительство 3 дорог	работы по реконструкции начаты и невыполнены в необходимом объеме, строительство дорог завершено	нарушение подрядчиком сроков производства работ
12	Контрольное событие 1.5.1. Реконструкция территориальной автомобильной дороги общего пользования по ул. Комсомольская г. Константиновск	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А., заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В.	31.12.19	01.06.19	31.12.19	осуществить 1-й этап реконструкции 2,7 км автомобильной дороги по ул. Комсомольская в г. Константиновск	заключен контракт на реконструкцию, начаты строительные работы, но не освоен полный объем предусмотренных средств	нарушение подрядчиком сроков производства работ
13	Контрольное событие 1.5.2. Строительство дорог в х. Старая Станица	заместитель главы Администрации	31.12.19	01.11.19	31.12.19	осуществить строительство 3 дорог в х. Старая Станица	все работы по строительству завершены	

		Константиновск ого района Дьячкин В.А.						
14	Основное мероприятие 1.6. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	заместитель главы Администрации Константиновск ого района Дьячкин В.А.	31.12.19	01.09.19	31.12.19	разработать ППМ по реконструкции автодороги	разработан ППМ по реконструкции автодороги	
15	Контрольное событие 1.6. Разработать «проект планировки и межевания» по реконструкции территориальной автомобильной дороги общего пользования х. Кременской – х. Почтовый – х. Нижнекалинов Константиновского района	заместитель главы Администрации Константиновск ого района Дьячкин В.А.	31.12.19	01.09.19	31.12.19	разработать ППМ по реконструкции территориальной автомобильной дороги общего пользования х. Кременской – х. Почтовый – х. Нижнекалинов	заключен контракт, разработан ППМ по реконструкции территориальной автомобильной дороги общего пользования х. Кременской – х. Почтовый – х. Нижнекалинов	
16	Основное мероприятие 1.7: Разработка сметной документации на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	заместитель главы Администрации Константиновск ого района Дьячкин В.А.	31.12.19	01.01.19	31.12.19	разработать сметную документацию в количестве 3 шт. на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	завершена разработка смет в количестве 5 шт. на содержание 270 км автомобильных дорог общего пользования местного значения	
17	Основное мероприятие 1.11. Приобретение транспорта, оборудования на транспорт для муниципальных нужд	заместитель главы Администрации Константиновск ого района Дьячкин В.А.	28.02.19	01.01.19	28.02.19	покупка новой коммунальной техники	заключен контракт на поставку 1 единицы коммунальной техники, товар доставлен, оплачен	
18	Контрольное событие 1.11.	заместитель	28.02.19	01.01.19	28.02.19	осуществить оплату за 1	проведена оплата за 1	

	Оплата поставленной в декабре 2018 года подметально-уборочной машины	главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А.				единицу приобретенной коммунальной техники	единицу приобретенной коммунальной техники	
19	Основное мероприятие 1.12: Разработка документации по оптимизации дорожной деятельности	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А.	31.12.19	01.01.19	31.12.19	разработать и утвердить документацию по оптимизации дорожной деятельности	разработана и утверждена документация по оптимизации дорожной деятельности	
20	Контрольное событие 1.12. Разработка программы комплексного развития транспортной (ПКРТИ)	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А.	31.12.19	01.01.19	31.12.19	разработать и утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Константиновского района	заключен контракт на разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Константиновского района, ПКРТИ разработана и утверждена	
21	Основное мероприятие 1.13: Осуществление технического и авторского надзоров за капитальным ремонтом муниципальных объектов транспортной инфраструктуры	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А.	10.12.19	01.01.19	10.12.19	осуществить специализированный контроль за качеством проводимых работ по капитальному ремонту дороги	проведен специализированный контроль за качеством проводимых работ по капитальному ремонту дороги	
22	Контрольное событие 1.13.1: Осуществление технического и авторского надзоров за капитальным ремонтом подъезда от автодороги «г. Шахты – г. Цимлянск» к х. Костино-Горский	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А.	10.12.19	01.01.19	10.12.19	осуществить специализированный контроль за качеством проводимых работ по капитальному ремонту подъезда от автодороги «г. Шахты – г. Цимлянск» к х. Костино-Горский	проведен специализированный контроль за качеством проводимых работ по капитальному ремонту подъезда от автодороги «г. Шахты – г. Цимлянск» к х. Костино-Горский	

23	Контрольное событие 1.13.2: Осуществление технического и авторского надзоров за капитальным ремонтом подъезда от автодороги «г. Шахты – г. Цимлянск» к х. Костино-Горский к х. Старозолотовский	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А.	01.11.19	01.01.19	01.11.19	осуществить специализированный контроль за качеством проводимых работ по капитальному ремонту подъезда от автодороги «г. Шахты – г. Цимлянск» к х. Костино-Горский к х. Старозолотовский	проведен специализированный контроль за качеством проводимых работ по капитальному ремонту подъезда от автодороги «г. Шахты – г. Цимлянск» к х. Костино-Горский к х. Старозолотовский	
24	Основное мероприятие 1.14: Субсидии муниципальным унитарным предприятиям Константиновского района, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном сообщении на территории Константиновского района, в целях возмещения части затрат, не обеспеченных тарифом	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А	31.12.19	01.12.19	31.12.19	Обеспечить предоставление субсидии МУПам Константиновского района, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном сообщении на территории Константиновского района, в целях возмещения части затрат по установке на транспортных средствах тахографов и ККТ	Обеспечено предоставление субсидии МУПам Константиновского района, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном сообщении на территории Константиновского района, в целях возмещения части затрат по установке на транспортных средствах тахографов и ККТ	
25	Основное мероприятие 1.15: Расходы на осуществление технического и авторского надзоров за строительством и реконструкцией муниципальных объектов транспортной	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А	31.12.19	01.10.19	31.12.19	осуществить специализированный контроль за качеством проводимых работ по реконструкции дороги	контракты не заключены	не начаты работы по реконструкции автодороги



	инфраструктуры							
26	Контрольное событие 1.15: Осуществление технического и авторского надзоров за реконструкцией территориальной автомобильной дороги общего пользования х. Кременской – х. Почтовый – х. Нижнекалинов	заместитель главы Администрации Константиновск ого района Дьячкин В.А	31.12.19	01.10.19	31.12.19	осуществить специализированный контроль за качеством проводимых работ по реконструкции территориальной автомобильной дороги общего пользования х. Кременской – х. Почтовый – х. Нижнекалинов	контракты не заключены	не начаты работы по реконструкц ии автодороги
27	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского района»	заместитель главы Администрации Константиновск ого района Дьячкин В.А.	X	X	X	X	X	X
28	Основное мероприятие 2.1. Осуществление комплексного обследования улично- дорожной сети по автобусным маршрутам и пешеходных переходов	заместитель главы Администрации Константиновск ого района Дьячкин В.А., директор МУП «Константиновско е АТП» Долганин В.И., начальник отдела ГИБДД Сорокин А.К.	31.12.19	01.01.19	31.12.19	провести не менее 2 раз за год комплексные обследования улично- дорожной сети по автобусным маршрутам и пешеходных переходов	проведены 2 комплексных обследования улично- дорожной сети по автобусным маршрутам и пешеходных переходов	
29	Основное мероприятие 2.2. Использование средств массовой информации для постоянного освещения вопросов обеспечения	заместитель главы Администрации Константиновск ого района	31.12.19	01.01.19	31.12.19	разместить в СМИ информацию по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения и пропаганды	в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и газете «Донские огни» размещалась	

	безопасности дорожного движения и пропаганды культуры поведения участников дорожного движения, разных возрастных категорий	Дьячкин В.А., начальник отдела ГИБДД Сорокин А.К., главы поселений.				культуры поведения участников дорожного движения	информация по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения и пропаганды культуры поведения участников дорожного движения	
30	Основное мероприятие 2.3. Разработка проектов организации дорожного движения, технических паспортов автомобильных дорог	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А.	31.12.19	01.01.19	31.12.19	разработать и утвердить 70 проектов организации дорожного движения автомобильных дорог	заключен контракт на разработку, разработаны и утверждены 70 проектов организации дорожного движения автомобильных дорог Константиновского района	

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении значений показателей

№ п/ п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшеств ующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Константиновского района «Развитие транспортной системы»						
1	Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	процент	67,14	61,5	61,5	-
2	Показатель 2. Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий	человек	5	6	5	-
Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры»						
3	Показатель 1.1. Количество километров построенных, реконструируемых, капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	2,8	11,7	11,7	-
Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского района»						
4	Показатель 2.1. Количество лиц,	человек	5	6	5	-

	погибших в результате дорожно-транспортных происшествий					
5	Показатель 2.2. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий	число погибших на 100 пострадавших их	9,11	9,08	9,06	-

Приложение № 2 к отчету о  
реализации муниципальной программы

**СВЕДЕНИЯ**  
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  
муниципальной программы за 2019 г.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей),
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»	Всего,	230691,6	230177,2	191370,1
	бюджет Константиновского района	15894,9	15894,9	14063,0
	безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района,	214282,3	214282,3	177109,3
	<i>в том числе за счет средств:</i>	-	-	-
	- федерального бюджета	-	-	-
	- областного бюджета	214282,3	214282,3	177109,3
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	-	-	-
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	-	-
	- бюджетов поселений	-	-	-
	бюджеты поселений	514,4	X	197,8
	внебюджетные источники	-	X	-
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры»	Всего,	230591,6	230077,2	191271,1
	бюджет Константиновского района	15794,9	15794,9	13964,0
	безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района,	214282,3	214282,3	177109,3
	<i>в том числе за счет средств:</i>	-	-	-
	- федерального бюджета	-	-	-
	- областного бюджета	214282,3	214282,3	177109,3
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	-	-	-
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	-	-
	- бюджетов поселений	-	-	-
	бюджеты поселений	514,4	X	197,8
	внебюджетные источники	-	X	-
Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	Всего,	13105,4	13096,1	11680,7
Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Всего,	128304,3	128304,3	127846,4
Основное мероприятие 1.3.	Всего,	33880,3	33880,3	28 455,8

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования				
Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Всего,	100,0	100,0	100,0
Основное мероприятие 1.5. Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Всего,	51205,1	50700,0	19512,1
Основное мероприятие 1.6. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Всего,	300,0	300,0	298,0
Основное мероприятие 1.7. Разработка сметной документации на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	Всего,	100,0	100,0	100,0
Основное мероприятие 1.8. Иные межбюджетные трансферты на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	Всего,	-	-	-
Основное мероприятие 1.9. Иные межбюджетные трансферты на строительство и реконструкцию, включая разработку проектной документации, муниципальных объектов	Всего,	-	-	-

транспортной инфраструктуры				
Основное мероприятие 1.10. Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт, включая разработку проектной документации, муниципальных объектов транспортной инфраструктуры	Всего,	-	-	-
Основное мероприятие 1.11. Приобретение транспорта, оборудования на транспорт для муниципальных нужд	Всего,	1264,0	1264,0	1264,0
Основное мероприятие 1.12. Разработка документации по оптимизации дорожной деятельности	Всего,	100,0	100,0	100,0
Основное мероприятие 1.13. Осуществление технического и авторского надзоров за капитальным ремонтом муниципальных объектов транспортной инфраструктуры	Всего,	1114,3	1114,3	914,1
Основное мероприятие 1.14. Субсидии муниципальным унитарным предприятиям Константиновского района, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном сообщении на территории Константиновского района, в целях возмещения части затрат, не обеспеченных тарифом	Всего,	1 000,0	1000,0	1000,0
Основное мероприятие 1.15. Расходы на осуществление технического и авторского надзоров за строительством и реконструкций муниципальных объектов транспортной инфраструктуры	Всего,	118,2	118,2	0,0
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского района	Всего,	100,0	100,0	99,0
	бюджет Константиновского района	100,0	100,0	99,0
	безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района,	-	-	-
	<i>в том числе за счет средств:</i>	-	-	-
	- федерального бюджета	-	-	-
	- областного бюджета	-	-	-

	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	-	-	-
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	-	-
	- бюджетов поселений	-	-	-
	бюджеты поселений	-	X	-
	внебюджетные источники	-	X	-
Основное мероприятие 2.1. Осуществление комплексного обследования улично- дорожной сети по автобусным маршрутам и пешеходных переходов	Всего,	-	-	-
Основное мероприятие 2.2. Использование средств массовой информации для постоянного освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения и пропаганды культуры поведения участников дорожного движения, разных возрастных категорий	Всего,	-	-	-