ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за отчетный период 12 мес. 2019 г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Факти-ческая дата начала реализации	Факти-ческая дата оконча-ния реализации,	Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А., заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В.	X	X	X	230077,2	230077,2	191073,3	39003,9
2	Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А., заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В.	обеспечено содержание и ремонт 270 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, что позволило обеспечить безопасность дорожного движения на местной сети автомобильных дорог	01.01.19	31.12.19	13096,1	13096,1	11671,4	1424,7 неподходящие для производства работ погодные условия
3	Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Заключение	заместитель главы Администрации Константиновского	заключено 6 муниципальных контрактов на весь	01.01.19	31.12.19	X	X	X	X

№ п/п	Номер и наименование муниципальных контрактов	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Результат реализации (краткое описание) объем предусмотренных бюджетом средств	Факти-ческая дата начала реализации	Факти-ческая дата оконча-ния	Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их
		района Дьячкин В.А., заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В.							
4	Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А.	капитально от-ремонтировано 9,6 км автомобильных дорог	01.01.19	10.12.19	128304,3	128304,3	127846,4	457,9 превышение сметной стоимости объекта в сравнении с фактическими затратами на строительство
5	Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Капитальный ремонт подъезда от автодороги «г. Шахты – г. Цимлянск» к х. Костино-Горский	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А.	заключен контракт, капитально от-ремонтировано 9,6 км подъезда от автодороги «г. Шахты – г. Цимлянск» к х. Костино-Горский	01.01.19	10.12.19	X	X	X	X
6	Основное мероприятие 1.3. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А.	капитально от-ремонтировано 2,1 км автомобильных дорог	01.01.19	31.12.19	33880,3	33880,3	28 455,8	5424,5 превышение сметной стоимости объекта в сравнении с фактическими затратами на строительство; не заключение контракта на реконструкцию,

№ п/п	Номер и наименование дорог общего пользования	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Результат реализации (краткое описание)	Факти-ческая дата начала реализации	Факти-ческая дата оконча-ния	Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и недостатки в ПСД
7	Контрольное событие 1.3.1. Капитальный ремонт подъезда от автодороги «г. Шахты – г. Цимлянск» к х. Костино-Горский к х. Старозолотовский	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А	заключен контракт, капитально от-ремонтировано 2,1 км подъезда от автодороги «г. Шахты – г. Цимлянск» к х. Костино-Горский к х. Старозолотовский	01.01.19	01.11.19	X	X	X	X
8	Контрольное событие 1.3.2. Реконструкция территориальной автомобильной дороги общего пользования х. Кременской – х. Почтовый – х. Нижнекалинов Константиновского района	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А	подготовлена аукционная документация	01.10.19	31.12.19	X	X	X	X
9	Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А	заключен контракт, проведена корректировка ПСД и получено заключение экспертизы	01.06.19	01.10.19	100,0	100,0	100,0	0,0
10	Контрольное событие 1.4. Получение положительного заключения экспертизы по откорректированному проекту на «Капитальный ремонт подъезда от автодороги «г. Шахты – г. Цимлянск» к х. Костино-Горский»	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А	проведена корректировка ПСД на «Капитальный ремонт подъезда от автодороги «г. Шахты – г. Цимлянск» к х. Костино-Горский»	01.06.19	01.10.19	X	X	X	X

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Результат реализации (краткое описание)	Факти-ческая дата начала реализации	Факти-ческая дата оконча-ния	Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их
			и получено заключение экспертизы						
11	Основное мероприятие 1.5: Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А., заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В.	работы по реконструкции начаты и невыполнены в необходимом объеме, строительство дорог завершено	01.06.19	31.12.19	50700,0	50700,0	19323,6	31376,4 несоблюдение подрядчиком сроков выполнения работ по контракту
12	Контрольное событие 1.5.1. Реконструкция территориальной автомобильной дороги общего пользования по ул. Комсомольская г. Константиновск	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А., заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В.	заключен контракт на реконструкцию, начаты строительные работы, но не освоен полный объем предусмотренных средств	01.06.19	31.12.19	X	X	X	X
13	Контрольное событие 1.5.2. Строительство дорог в х. Старая Станица	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А.	все работы по строительству завершены	01.11.19	31.12.19	X	X	X	X
14	Основное мероприятие 1.6. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А.	разработан ППМ по реконструкции автодороги	01.09.19	31.12.19	300,0	300,0	298,0	2,0 экономия по итогам закупки

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Результат реализации (краткое описание)	Факти-ческая дата начала реализации	Факти-ческая дата оконча-ния	Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их
	искусственных сооружений на них								
15	Контрольное событие 1.6. Разработать «проект планировки и межевания» по реконструкции территориальной автомобильной дороги общего пользования х. Кременской – х. Почтовый – х. Нижнекалинов Константиновского района	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А.	заключен контракт, разработан ППМ по реконструкции территориальной автомобильной дороги общего пользования х. Кременской – х. Почтовый – х. Нижнекалинов	01.09.19	31.12.19	X	X	X	X
16	Основное мероприятие 1.7: Разработка сметной документации на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А.	завершена разработка смет в количестве 5 шт. на содержание 270 км автомобильных дорог общего пользования местного значения	01.01.19	31.12.19	100,0	100,0	100,0	0,0
17	Основное мероприятие 1.11. Приобретение транспорта, оборудования на транспорт для муниципальных нужд	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А.	заключен контракт на поставку 1 единицы коммунальной техники, товар доставлен, оплачен	01.01.19	28.02.19	1 264,0	1 264,0	1 264,0	0,0
18	Контрольное событие 1.11. Оплата поставленной в декабре 2018 года подметально-уборочной машины	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А.	проведена оплата за 1 единицу приобретенной коммунальной техники	01.01.19	28.02.19	X	X	X	X
19	Основное мероприятие 1.12: Разработка документации по оптимизации дорожной деятельности	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А.	разработана и утверждена документация по оптимизации дорожной деятельности	01.01.19	31.12.19	100,0	100,0	100,0	0,0

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Факти-ческая дата начала реализации	Факти-ческая дата оконча-ния реализации,	Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
20	Контрольное событие 1.12. Разработка программы комплексного развития транспортной (ПКРТИ)	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А.	заключен контракт на разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Константиновского района, ПКРТИ разработана и утверждена	01.01.19	31.12.19	X	X	X	X
21	Основное мероприятие 1.13: Осуществление технического и авторского надзоров за капитальным ремонтом муниципальных объектов транспортной инфраструктуры	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А.	проведен специализированный контроль за качеством проводимых работ по капитальному ремонту дороги	01.01.19	10.12.19	1114,3	1114,3	914,1	200,2 экономия по итогам закупки
22	Контрольное событие 1.13.1: Осуществление технического и авторского надзоров за капитальным ремонтом подъезда от автодороги «г. Шахты – г. Цимлянск» к х. Костино-Горский	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А.	проведен специализированный контроль за качеством проводимых работ по капитальному ремонту подъезда от автодороги «г. Шахты – г. Цимлянск» к х. Костино-Горский	01.01.19	10.12.19	X	X	X	X
23	Контрольное событие 1.13.2: Осуществление технического и авторского надзоров за капитальным ремонтом подъезда от автодороги «г. Шахты – г. Цимлянск» к х. Костино-	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А.	проведен специализированный контроль за качеством проводимых работ по капитальному ремонту подъезда от автодороги «г.	01.01.19	01.11.19	X	X	X	X

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Результат реализации (краткое описание)	Факти-ческая дата начала реализации	Факти-ческая дата оконча-ния	Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их
	Горский к х. Старозолотовский		Шахты – г. Цимлянск» к х. Костино-Горский к х. Старозолотовский						
24	Основное мероприятие 1.14: Субсидии муниципальным унитарным предприятиям Константиновского района, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном сообщении на территории Константиновского района, в целях возмещения части затрат, не обеспеченных тарифом	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А	Обеспечено предоставление субсидии МУПам Константиновского района, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном сообщении на территории Константиновского района, в целях возмещения части затрат по установке на транспортных средствах тахографов и ККТ	01.12.19	31.12.19	1 000,0	1000,0	1000,0	0,0
25	Основное мероприятие 1.15: Расходы на осуществление технического и авторского надзоров за строительством и реконструкцией муниципальных объектов транспортной инфраструктуры	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А	контракты не заключены	01.10.19	31.12.19	118,2	118,2	0,0	118,2 не заключение контракта на реконструкцию
26	Контрольное событие 1.15:	заместитель главы	контракты не	01.10.19	31.12.19	X	X	X	X

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Результат реализации (краткое описание)	Факти-ческая дата начала реализации	Факти-ческая дата оконча-ния	Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их
	Осуществление технического и авторского надзоров за реконструкцией территориальной автомобильной дороги общего пользования х. Кременской – х. Почтовый – х. Нижнекалинов	Администрации Константиновского района Дьячкин В.А	заключены						
27	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского района»	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А.	X	X	X	100,0	100,0	99,0	1,0
28	Основное мероприятие 2.1. Осуществление комплексного обследования улично-дорожной сети по автобусным маршрутам и пешеходных переходов	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А., директор МУП «Константиновское АТП» Долганин В.И., начальник отдела ГИБДД Сорокин А.К.	проведены 2 комплексных обследования улично-дорожной сети по автобусным маршрутам и пешеходных переходов	31.12.19	01.01.19	-	-	-	-
29	Основное мероприятие 2.2. Использование средств массовой информации для постоянного освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения и пропаганды культуры поведения участников дорожного движения, разных	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А., начальник отдела ГИБДД Сорокин А.К., главы поселений.	в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и газете «Донские огни» размещалась информация по вопросам обеспечения безопасности	31.12.19	01.01.19	-	-	-	-

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Результат реализации (краткое описание)	Факти-ческая дата начала реализации	Факти-ческая дата оконча-ния	Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их
	возрастных категорий		дорожного движения и пропаганды культуры поведения участников дорожного движения						
30	Основное мероприятие 2.3. Разработка проектов организации дорожного движения, технических паспортов автомобильных дорог	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А.	заключен контракт на разработку, разработаны и утверждены 70 проектов организации дорожного движения автомобильных дорог Константиновского района	31.12.19	01.01.19	100,0	100,0	99,0	1,0 экономия по итогам закупки
31	Итого по муниципальной программе «Развитие транспортной системы»	X	X	X	X	230177,2	230177,2	191172,3	39004,9
		Администрация Константиновского района	X	X	X	230177,2	230177,2	191172,3	39004,9