Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского района»
на 2019 год по итогам 9 месяцев 2019 года»

Муниципальная программа Константиновского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» утверждена постановлением Администрации Константиновского района от 20.11.2018 № 1119 (далее – программа).

На реализацию программы в 2019 году в бюджете Константиновского района предусмотрено – 141612,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2019 заключено муниципальных контрактов и договоров подряда и соглашений на сумму 141242,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 17319,3 тыс. рублей или 12,2% от общей суммы средств выделенных из бюджета Константиновского района на реализацию данной программы.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Константиновского района» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Развитие жилищного хозяйства в Константиновском районе» (далее – Подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Формирование современной городской среды на территории Константиновского района».

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района от 26.02.2018 № 155 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского района» постановлением Администрации Константиновского района утвержден план реализации муниципальной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского района» на 2019 год (далее – план реализации).

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2019 год бюджетом Константиновского района предусмотрено 52471,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2019 заключены муниципальные контракты (в том числе соглашения с муниципальными образованиями, договоры подряда) на сумму 52114,6 тыс. рублей (МК №19 от 08.11.2016, №1 от 25.02.2019, №2 от 21.03.2019, №3 от 21.03.2019, №3 от 15.04.2019, №168 от 03.06.2019, №167 от 03.06.2019). Фактическое освоение средств составило 11680,3 тыс. рублей или 22,3% от общей суммы средств, выделенных на реализацию данной подпрограммы.

Планом реализации Подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 4 основных мероприятий. Полностью исполнено 2 основных мероприятия:

Основное мероприятие 1.2 «Ремонт и содержание объектов водопроводно-канализационного хозяйства на территории муниципального образования «Константиновский район». В рамках данного мероприятия проведены работы в х.Гапкин, п.Стычновский, х.Упраздно-Кагальницкий. Заключено и исполнено 6 муниципальных контрактов.

«Субсидии муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства,-на финансовое обеспечение затрат, связанных выполнением работ и оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению потребителям в Константиновском районе» (1.4). В рамках данного мероприятия предоставлена субсидия МУП «Исток».

По 2 основным мероприятиям Подпрограммы 1 срок исполнения не наступил.

По основному мероприятию 1.1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектной документации» и контрольному событию 1.1 «Строительство очистных сооружений канализации г.Константиновска Константиновского района Ростовской области» Подпрограммы 1 по итогам первого полугодия работы идут с нарушением графика работ. Это связанно с приостановкой работ в связи с необходимостью прохождения повторной экспертизы проектной документации.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2019 год бюджетом Константиновского района предусмотрено 190,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2019 заключено соглашение на сумму 176,8 тыс. рублей (Соглашение 85-мо от 29.10.2014). Фактическое освоение средств составило 176,8 тыс. рублей или 92,7% от общей суммы средств, выделенных на реализацию данной подпрограммы.

Планом реализации Подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия. Срок исполнения по мероприятию 2.1 «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Константиновского района» и контрольному событию 2.1 «Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Константиновского района» не наступил.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2019 год бюджетом Константиновского района предусмотрено 88951,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2019 заключены муниципальные контракты и соглашения на сумму 66812,3 тыс. рублей (МК №22 от 21.06.2019). Фактическое освоение средств составило 5462,2 тыс. рублей или 6,1% от общей суммы средств, выделенных на реализацию данной подпрограммы.

Планом реализации Подпрограммы 3 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия. По основному мероприятию 3.1 «Реализация мероприятия по благоустройству общественных территорий Константиновского района». запланированы к реализации 2 объекта. В настоящее время заключены 2 муниципальных контракта:

№22 от 21.06.2019 с ИП Кошаташян Амлет Грандович на выполнение работ по благоустройству общественного пространства «Парк» расположенного по адресу: Россия, Ростовская обл., Константиновский район, г.Константиновск, в центральной части г.Константиновска, на пересечении ул. Коммунистическая и ул.Ленина. Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ;

№38 от 17.09.2019 с ООО КСФ «Донрыбстрой» на выполнение работ по благоустройству общественного пространства по ул. Набережной от ул. Топилина до ул. 1 Мая (пляж). Работы ведутся согласно условиям контракта.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Константиновского района» установлено нарушение хода исполнения отдельных мероприятий, а также низкая степень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы.

ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского района» за 9 месяцев 2019 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Константиновского района»	Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин Виталий Александрович; глава Администрации Константиновского городского поселения Казаков Андрей Анатольевич	X	X	X	52471,0	57293,8	11680,3	9,3
2	Основное мероприятие 1.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектной документации	Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин Виталий Александрович; глава Администрации Константиновск	В целях повышения качества и надежности предоставления услуг по водоснабжению реализуется мероприятие по строительству очистных	01.01.2019	31.12.2019	50827,0	50823,9	10389,7	-

		ого городского поселения Казаков Андрей Анатольевич	сооружений канализации г. Константиновска Константиновского района Ростовской области. Работы идут с нарушением графика работ						
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Строительство очистных сооружений канализации г.Константиновска константиновского района Ростовской области	Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин Виталий Александрович; глава Администрации Константиновского городского поселения Казаков Андрей Анатольевич	В 1 квартале 2019 года строительство было временно возобновлено. Были выполнены и оплачены работы по устройству стен подвалов и подпорных стен, установке радиаторов стальных, прокладке трубопроводов отопления и канализации, установка светильников и кабелей и прочие работы. В настоящее время строительство приостановлено,	x	31.12.2019	x	x	x	x

			исправлена основная часть замечаний экспертизы. Работы идут с нарушением графика работ						
	Основное мероприятие 1.2 Ремонт и содержание объектов водопроводно-канализационного хозяйства на территории муниципального образования «Константиновский район»	Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин Виталий Александрович	В целях повышения качества и надежности предоставления услуг по водоснабжению реализуются мероприятия по ремонту объектов водопроводно-канализационного хозяйства х.Гапкин,п.Стычновский,х.Упраздно-Кагальницкий. Заключено 6 муниципальных контрактов.	01.01.2019	31.12.2019	300,0	300,0	290,6	9,3
	Основное мероприятие 1.3 Расходы на приобретение транспорта, оборудования на транспорт для муниципальных нужд	Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин Виталий Александрович	Расходы на приобретение транспорта, оборудования на транспорт для муниципальных нужд. Реализация мероприятия запланирована	01.01.2019	31.12.2019	344,0	5169,9	0,0	-

			на 3 квартал 2019						
	Основное мероприятие 1.4 Субсидии муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства,-на финансовое обеспечение затрат, связанных выполнением работ и оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению потребителям в Константиновском районе	Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин Виталий Александрович	В целях обеспечения деятельности муниципального унитарного предприятия «Исток» из бюджета Константиновского района выделены денежные средства	01.01.2019	31.12.2019	1000,0	1000,0	1000,0	0,0
	Подпрограмма 2 «Развитие жилищного хозяйства в Константиновском районе»	Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин Виталий Александрович	X	X	X	190,8	190,8	176,8	-
	Основное мероприятие 2.1 Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных	Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин Виталий	В целях обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирны	01.01.2019	31.12.2019	190,8	190,8	176,8	-

	домов по помещениям, находящимся в собственности Константиновского района	Александрович	х домах в рамках региональной программы капитального ремонта в соответствии с условиями заключенного между Администрацией Константиновского района и НКО «Фонд капитального ремонта» соглашения произведена оплата расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Константиновского района.						
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1 Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных	Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин Виталий Александрович	Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в	х	31.12.2019	х	х	х	х

	домов по помещениям, находящимся в собственности Константиновского района		собственности Константиновского района переведены в НКО «Фонд капитального ремонта»						
	Подпрограмма 3 «Формирование современной городской среды на территории Константиновского района»	Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин Виталий Александрович; глава Администрации Константиновского городского поселения Казаков Андрей Анатольевич	х	х	х	88951,0	88951,0	5462,2	-
	Основное мероприятие 3.1 Реализация мероприятия по благоустройству общественных территорий Константиновского района	Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин Виталий Александрович; глава Администрации Константиновского городского поселения Казаков Андрей Анатольевич	Запланированы к реализации 2 объекта.Заключены 2 муниципальных контракта: №22 от 21.06.2019 с ИП Кошаташян Амлет Грандович на выполнение работ по благоустройству общественного пространства	01.01.2019	31.12.2019	88951,0	88951,0	5462,2	-

			«Парк» расположенного по адресу: Россия, Ростовская обл., Константиновский район, г.Константиновск, в центральной части г.Константиновска, на пересечении ул. Коммунистическая и ул.Ленина. Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ; №38 от 17.09.2019 с ООО КСФ «Донрыбстрой» на выполнение работ по благоустройству общественного пространства по ул. Набережной от ул. Топилина до ул. 1 Мая (пляж). Работы ведутся согласно условиям контракта.						
	Итого по муниципальной	X	X	X	X	141612,8	146435,6	17319,3	9,3
		Заместитель	X	X	X	141612,8	146435,6	17319,3	9,3

	программе	главы Администрации Константиновского района Дьячкин Виталий Александрович							

Заместитель главы Администрации
Константиновского района В.А. Дьячкин