Пояснительная информация
к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского района»
на 2020 год по итогам первого полугодия 2020 года»

Муниципальная программа Константиновского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» утверждена постановлением Администрации Константиновского района от 20.11.2018 № 1119 (далее – программа).

На реализацию программы в 2020 году в бюджете Константиновского района предусмотрено – 45189,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2020 заключено муниципальных контрактов и договоров подряда и соглашений на сумму 45118,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 661,0 тыс. рублей или 1,5% от общей суммы средств выделенных из бюджета Константиновского района на реализацию данной программы.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Константиновского района» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Развитие жилищного хозяйства в Константиновском районе» (далее – Подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Формирование современной городской среды на территории Константиновского района».

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района от 26.02.2018 № 155 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского района» постановлением Администрации Константиновского района утвержден план реализации муниципальной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского района» на 2020 год (далее – план реализации).

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2020 год бюджетом Константиновского района предусмотрено 41034,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2020 заключены муниципальные контракты (в том числе соглашения с муниципальными образованиями, договоры подряда) на сумму 41034,3 тыс. рублей (МК №19 от 08.11.2016, №1 от 27.05.2020). Фактическое освоение средств составило 600,0 тыс. рублей или 1,5% от общей суммы средств, выделенных на реализацию данной подпрограммы.

Планом реализации Подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий. Полностью исполнено 1 основное мероприятие:

«Субсидии муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства,- на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению потребителям в Константиновском районе» (1.4.). В рамках данного мероприятия проведены работы в х.Гапкин по ремонту водопроводных сетей и заменено 13 насосов в сельских поселениях района. Заключено и исполнено 1 соглашение.

По 1 основному мероприятию Подпрограммы 1 срок исполнения не наступил.

По основному мероприятию 1.1 «Строительство, реконструкция и капитальный

ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектной документации» Подпрограммы 1 по итогам первого полугодия работы идут с нарушением графика работ. Это связанно с приостановкой работ в связи с необходимостью прохождения повторной экспертизы проектной документации.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2020 год бюджетом Константиновского района предусмотрено 154,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2020 заключено соглашение на сумму 61,0 тыс. рублей (Соглашение 85-мо от 29.10.2014). Фактическое освоение средств составило 61,0 тыс. рублей или 39,4% от общей суммы средств, выделенных на реализацию данной подпрограммы.

Планом реализации Подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2020 год бюджетом Константиновского района предусмотрено 4000,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2020 заключен муниципальный контракт и соглашения на сумму 4000,0 тыс. рублей (МК №11 от 15.06.2020, МК №12 от 15.06.2020). В настоящее время подрядной организацией акты выполненных работ не выставлялись.

Планом реализации Подпрограммы 3 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского района» установлено нарушение хода исполнения отдельных мероприятий, а также низкая степень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского района» за первое полугодие 2020 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Константиновского района»	Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин Виталий Александрович; глава Администрации Константиновского городского поселения Казаков Андрей Анатольевич	X	X	X	40778,9	41034,3	600,0	40434,3
2	Основное мероприятие 1.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектной документации	Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин Виталий Александрович; глава Администрации Константиновского городского	Строительство очистных сооружений канализации г. Константиновска Константиновского района Ростовской области. Работы идут с нарушением	01.01.2020	31.12.2020	40434,3	40434,3	0,0	40434,3

		поселения Казаков Андрей Анатольевич	графика работ						
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Строительство очистных сооружений канализации г.Константиновска константиновского района Ростовской области	Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин Виталий Александрович; глава Администрации Константиновского городского поселения Казаков Андрей Анатольевич	В 1 квартале 2019 года строительство было временно возобновлено. Были выполнены и оплачены работы по устройству стен подвалов и подпорных стен, установке радиаторов стальных, прокладке трубопроводов отопления и канализации, установка светильников и кабелей и прочие работы. В настоящее время строительство приостановлено, исправлена основная часть замечаний экспертизы	х	31.12.2020	х	х	х	х
	Основное мероприятие 1.4 Субсидии муниципальным унитарным	Заместитель главы Администрации Константиновского района	Предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию	01.01.2020	31.12.2020	0,0	600,0	600,0	0,0

	предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства,-на финансовое обеспечение затрат, связанных выполнением работ и оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению потребителям в Константиновском районе	Дьячкин Виталий Александрович	«Исток». В настоящее время комиссия не проводилась						
	Подпрограмма 2 «Развитие жилищного хозяйства в Константиновском районе»	Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин Виталий Александрович	X	X	X	154,8	154,8	61,0	93,8
	Основное мероприятие 2.1 Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Константиновского района	Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин Виталий Александрович	Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Константиновского района. Соглашение 85-мо от 29.10.2014	01.01.2020	31.12.2020	154,8	154,8	61,0	93,8
	Контрольное событие	Заместитель	Перечислены	x	31.12.2020	x	x	x	x

	муниципальной программы 2.1 Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Константиновского района	главы Администрации Константиновского района Дьячкин Виталий Александрович	взносы в НКО «Фонд капитального ремонта»						
	Подпрограмма 3 «Формирование современной городской среды на территории Константиновского района»	Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин Виталий Александрович; глава Администрации Константиновского городского поселения Казаков Андрей Анатольевич	х	х	х	0,0	4000,0	0,0	4000,0
	Основное мероприятие 3.1 Реализация мероприятия по благоустройству общественных территорий Константиновского района	Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин Виталий Александрович; глава Администрации Константиновск	Заключены муниципальные контракты №11 от 15.06.2020 с ИП Арутюнян Арутюн Леваевич на выполнение работ по благоустройству благоустройству	01.01.2020	31.12.2020	0,0	4000,0	0,0	4000,0

		ого городского поселения Казаков Андрей Анатольевич	спортивной и детской площадок по адресу: ул.Буденного 25-а, № 12 от 15.06.2020 с ИП Арутюнян Арутюн Леваевич на выполнение работ по благоустройству спортивной и детской площадок по адресу: пересечение ул.Новая и ул.Молодежная						
	Итого по муниципальной программе	X	X	X	X	40933,7	45189,1	661,0	44528,1
		Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин Виталий Александрович	X	X	X	40933,7	45189,1	661,0	44528,1

Заместитель главы Администрации
Константиновского района В.А. Дьячкин