Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие транспортной системы»
(9 месяцев 2022 года)

Муниципальная программа Константиновского района «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Константиновского района от 05.12.2018 г. № 1172.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 138 098,0 тыс. рублей, а сводной бюджетной росписью – 168 655,1 тыс. рублей, из них областные бюджетные средства – 148 898,8 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2022 года фактическое освоение средств составило 83 854,3 тыс. рублей или 49,7 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью.

Постановлением Администрации Константиновского района от 30.12.2021 г. № 78/1330-П утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год (далее – план реализации).

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год предусмотрено в бюджете Константиновского района 26 756,3 тыс. рублей, областные бюджетные средства – 141 898,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2022 года фактическое освоение средств составило 83 854,3 тыс. рублей или 49,7 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью.

Планом реализации подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено выполнение 7 основных мероприятий, 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения». В рамках исполнения данного мероприятия проводится обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения. На реализацию данного мероприятия предусмотрено 94 021,1 тыс. рублей, фактически освоено 74 999,4 тыс. рублей, что составляет 79,7 %. Неосвоенные средства в сумме 19 021,7 тыс. рублей будут освоены до конца 2022 года.

Основное мероприятие 1.2. «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них». В рамках исполнения данного мероприятия ведутся работы по ремонту дороги ул. Ленина г. Константиновск. На реализацию данного мероприятия предусмотрено 62 835,0 тыс. рублей, фактически освоено 7 263,3, тыс. рублей, что составляет 11,5 %. Неосвоенные средства в сумме 55 571,7 тыс. рублей будут освоены до конца 2022 года.

Основное мероприятие 1.4. «Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них». В рамках исполнения данного мероприятия ведется работа по созданию ПСД по объекту «Капитальный ремонт автомобильных дорог, соединяющих х. Гапкин и п. Стычновский Константиновского района» На реализацию данного мероприятия предусмотрено 9 650,1 тыс. рублей, фактически освоено 0 тыс. рублей, что составляет 0 %. Неосвоенные средства в сумме 9 650,1 тыс. рублей будут освоены до конца 2022 года.

Основное мероприятие 1.7. «Разработка сметной документации на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения». В рамках исполнения данного мероприятия разработана сметная документация в количестве 3

единиц. На реализацию данного мероприятия предусмотрено 100,0 тыс. рублей, фактически освоено 100,0 тыс. рублей, что составляет 100 %.

Основное мероприятие 1.14. «Субсидии муниципальным унитарным предприятиям Константиновского района, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном сообщении на территории Константиновского района, в целях возмещения части затрат». В рамках исполнения данного мероприятия предоставлена субсидия МУП «Константиновское АТП» на сумму 1 242,9 тыс. рублей. На реализацию данного мероприятия предусмотрено 1 800,0 тыс. рублей, фактически освоено 1 242,9 тыс. рублей, что составляет 69 %. Неосвоенные средства в сумме 1 242,9 тыс. рублей будут освоены до конца 2022 года.

Основное мероприятие 1.15. «Расходы на осуществление технического и авторского надзоров за строительством и реконструкций муниципальных объектов транспортной инфраструктуры». В рамках исполнения данного мероприятия заключены контракты, надзоры осуществляют свою деятельность на объекте. На реализацию данного мероприятия предусмотрено 248,8 тыс. рублей, фактически освоено 248,8 тыс. рублей, что составляет 100 %.

Планом реализации подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского района» в 2022 году предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Осуществление комплексного обследования улично-дорожной сети по автобусным маршрутам и пешеходных переходов». В рамках исполнения данного мероприятия проведено обследование автодорог. Финансирование на данное мероприятие не предусмотрено.

Основное мероприятие 2.2. «Использование средств массовой информации для постоянного освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения и пропаганды культуры поведения участников дорожного движения, разных возрастных категорий». В рамках исполнения данного мероприятия проведена профилактическая работа в средствах массовой информации (газета «Донские огни», социальные сети, мессенджеры). Финансирование на данное мероприятие не предусмотрено.

В результате проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие транспортной системы» на 2022 год по итогам девяти месяцев 2022 года все мероприятия плана реализации программы выполняются в установленный срок.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Константиновского района «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» на 2022 год по итогам девяти месяцев 2022 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Начальник отдела коммунального и
дорожного хозяйства Администрации
Константиновского района В.А. Илюшин

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2022 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры»	Заместитель главы Администрации Константиновского района Богомаз Ю.А., заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В.	X	X	X	138 098,0	168 655,0	83 854,3	84 800,8 тыс. рублей (заключены контракты, планируется освоение до конца 2022 г.)
2	Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	Заместитель главы Администрации Константиновского района Богомаз Ю.А.	Обеспечено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	01.01.2022	31.12.2022	57 575,8	94 021,1	74 999,4	19 021,7 тыс. рублей (заключены контракты, планируется освоение до конца 2022 г.)
3	Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Заключение и исполнение муниципальных контрактов	Заместитель главы Администрации Константиновского района Богомаз Ю.А.	Заключены муниципальные контракты, работы выполняются	01.01.2022	31.12.2022	X	X	X	X

4	Основное мероприятие 1.2: Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Заместитель главы Администрации Константиновского района Богомаз Ю.А.	Ведутся работы по ремонту дороги ул. Ленина г. Константиновск	01.01.2022	31.12.2022	62 835,0	62 835,0	7 263,3	55 571,7 тыс. рублей (заключены контракты, планируется освоение до конца 2022 г.)
5	Основное мероприятие 1.3: Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования	Заместитель главы Администрации Константиновского района Богомаз Ю.А.	-	01.01.2022	31.12.2022	X	X	X	X
6	Основное мероприятие 1.4: Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Заместитель главы Администрации Константиновского района Богомаз Ю.А.	Разработка ПСД по объекту «Капитальный ремонт автомобильных дорог, соединяющих х. Гапкин и п. Стычновский Константиновского района»	01.01.2022	31.12.2022	17 587,2	9 650,1	0,0	9 650,1 тыс. рублей (заключен контракт, планируется освоение до конца 2022 г.)
7	Основное мероприятие 1.7: Разработка сметной	Заместитель главы Администрации	Разработана сметная документация в	01.01.2022	01.07.2022	100,0	100,0	100,0	0,0

	документации на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	Константиновского района Богомаз Ю.А.	количестве 3 ед.						
8	Основное мероприятие 1.14: Субсидии муниципальным унитарным предприятиям Константиновского района, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном сообщении на территории Константиновского района, в целях возмещения части затрат	Заместитель главы Администрации Константиновского района Богомаз Ю.А.	Субсидия МУП «Константиновское АТП»	01.01.2022	01.07.2022	0	1 800,0	1 242,9	557,1 тыс. рублей (сумма подлежит выплате до конца 2022 г.)
9	Основное мероприятие 1.15: Расходы на осуществление технического и авторского надзоров за строительством и реконструкций муниципальных объектов транспортной инфраструктуры	Заместитель главы Администрации Константиновского района Богомаз Ю.А.	Оплата по муниципальному контракту ООО «Ростовпроект» за ПСД объекта «Реконструкция территориальной автомобильной дороги х. Кременской – х. Почтовый – х. Нижнекалинов»	01.01.2022	31.12.2022	0	248,8	248,8	0,0
10	Подпрограмма 2	Заместитель	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0

	«Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского района»	главы Администрации Константиновского района Богомаз Ю.А., директор МУП «Константиновское АТП» Драгилев В.И., начальник Отдела ГИБДД Сорокин А.К., главы поселений							
11	Основное мероприятие 2.1: Осуществление комплексного обследования улично-дорожной сети по автобусным маршрутам и пешеходных переходов	Заместитель главы Администрации Константиновского района Богомаз Ю.А., директор МУП «Константиновское АТП» Драгилев В.И., начальник Отдела ГИБДД Сорокин А.К.	Проведено обследование автодорог	01.01.2022	31.12.2022	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Основное мероприятие 2.2: Использование средств массовой информации для постоянного освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения и пропаганды культуры поведения участников дорожного	Заместитель главы Администрации Константиновского района Богомаз Ю.А., начальник Отдела ГИБДД Сорокин А.К., главы поселений	Размещена информация в СМИ	01.01.2022	31.12.2022	0,0	0,0	0,0	0,0

	движения, разных возрастных категорий								
13	Итого по муниципальной программе	X	X	X	X	138 098,0	168 655	83 854,3	84 800,8 тыс. рублей (заключены контракты, планируется освоение до конца 2022 г.)
		Заместитель главы Администрации Константиновского района Богомаз Ю.А.	X	X	X	138 098,0	168 655	83 854,3	84 800,8 тыс. рублей (заключены контракты, планируется освоение до конца 2022 г.)

Начальник отдела коммунального и дорожного хозяйства
Администрации Константиновского района В.А. Илюшин